

## **Obras de remodelación del Parque de Santa Justa**

### Ficha técnica de la actuación

#### **1. RESTAURACION DE LOS PASEOS:**

##### ANTECEDENTES:

Los caminos del parque de Santa Justa sufrían severos desperfectos que hacían peligrar la integridad física de los usuarios del parque, en determinadas zonas llegaban a tener abultamientos en los paseos de unos 20 cm. que de hecho han provocado numerosas caídas de las personas que frecuentan dicho parque.

##### EJECUCIÓN:

La ejecución de los trabajos está consistiendo en el levantamiento de todo el adoquinado, incluidos bordillos, el desmontaje de las farolas y papeleras y el cajeadado de todos los caminos (en algunos sitios llegando hasta 1 metro de profundidad) más el posterior relleno con compactado cada 20 cm.

##### PLAZO DE EJECUCIÓN:

2 meses. Está previsto que el parque vuelva a abrir sus puertas a finales de enero del 2013.

#### **2. AUTOMATIZACION DEL RIEGO:**

##### ANTECEDENTES:

Los jardines de Santa Justa cuentan con un riego por aspersión totalmente manual, inclusive algunas zonas había que apoyarlas con mangueras, con lo que esto supone en el derroche de agua, mano de obra y energía.

##### EJECUCIÓN:

El objetivo de dicha automatización es conseguir un riego eficiente del jardín y para ello se está procediendo la instalación de un riego automático por aspersión, para ello se están instalando nuevos tramos de tuberías y a la colocación de automatismos consistentes en electroválvulas y programadores.

**3. FOTOGRAFÍAS.**

**3.1. Antes de la actuación:**





**3.2. Durante los trabajos:**





